

國立聯合大學 102 學年度第 1 學期 第 6 次行政主管會議紀錄



會議時間：中華民國 102 年 11 月 19 日(星期二)下午 1 時 10 分

會議地點：行政大樓 4 樓 第 2 會議室

出席人員：詳簽到單

會議主席：許銘熙校長

紀錄：許璧如

壹、會議開始(下午 1 時 20 分)

貳、主席報告及裁示

校慶日新增業務協調：

- 一、請秘書室張貼 102 學年度傑出校友恭賀及簡介海報。
- 二、請總務處安排增加兩校區接駁車往返班次。
- 三、請單位主管於校慶日在 8 時 30 分至活動中心 1 樓及大禮堂接待。
- 四、請人事室及主計室支援接待人力。

參、追蹤執行情形

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 3 102-1#1 (8.12)	長期案件： 苗創中心-李增欽副校長主持、協調。	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 4 102-1#1 (8.12)	長期案件： 智慧綠能國際碩士學位學程 - 王正祥副校長主持、協調。 (請依序提送各相關會議審議)	■副校長室 ■研究發展處	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 6 102-1#1 (8.12)	請學生事務處輔導學生會同意收取 部分體育設施使用費，並請體育室、 教務處及總務處協同處理和提供 相關資料。 (待第一、二校區體育設施更為 完備後再行推動。)	■體育室 ■學生事務處 ■教務處 ■總務處	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管
列管 8 102-1#1 (8.12)	請秘書室於 102 年 12 月 31 日前重製 本校廣宣 DV(含中/英文版)。	■秘書室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 9 102-1#2 (8.27)	41 週年校慶及運動會規劃-王正祥 副校長主持、協調。 (學系所位於第二校區，欲至第一 校區參加校慶運動大會開幕式的 動線安排需注意)	■副校長室	☐ 繼續列管 ☒ 解除列管

編號	列管決議案	執行單位及執行情形	列管建議
列管 10 102-1#2 (8.27)	鼓勵教師升等、技轉相關事務推動-王正祥副校長主持、協調。 (與本校教師自審流程連結，並提送本學期第 2 次校務會議)	■副校長室	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管
列管 11 102-1#5 (11.5)	本校 103 學年度之學生證請結合悠遊卡及校區各大樓門禁系統之附加功能。 (請總務處先行規劃第二校區新建大樓之電機資訊學院、圖書館或資訊中心試行可能性;並分階段進行本校學生證發放;讀卡系統的購置應能判讀悠遊卡。)	■總務處 ■資訊中心 ■教務處 ☒ 圖書館 ☒ 進修推廣部	☒ 繼續列管 ☐ 解除列管

肆、業務報告

如附件 1。

伍、提案討論

第一案

提案單位：總務處

案由：修訂「國立聯合大學公務車輛管理辦法」。

決議：本案暫緩。

第二案

提案單位：研究發展處

案由：本校「國立聯合大學研究中心設置要點」修正案，提請審議。

決議：照案通過(如附件 2)。

陸、臨時動議

提案單位：人事室

案由：修訂「國立聯合大學學術單位主管產生及去職辦法」。

決議：修正後通過(如附件 3)。

柒、散會(下午 4 時)

業務報告

一、副校長室

二、秘書室

三、教務處

四、學務處

五、總務處

(一)營繕組

1. 各項主要工程標案辦理情形如附表所示，其重要工程進度簡述如後：

(1) 圖資大樓新建工程：整體進度實際為98.78%，至9月底止預算分配數之執行率為101.98%。

(2) 電資學院新建工程：整體進度實際為95.58%，至9月底止預算分配數之執行率為102.13%。

(3) 客家研究學院、人文社會學院、共同教育委員會及藝文教學中心新建工程：整體進度實際為83.12%，至9月底止預算分配數之執行率為55.28%。

2. 八甲校區學生餐廳周圍設置格柵工程已於10月30日完成，後續承包廠商並已將完成的照片夾附於申請綠建築證書中提出申請。

3. 增購公務背心60件，未來本處同仁於校內各場館進行施工及活動均可借用。

4. 八甲校區圖資大樓工程進度，配合本校召開第十七屆海峽兩岸水利科技交流研討會，已順利取得使用執照。

(二)事務及採購組

1. 各項標案辦理情形如附表所示。

2. 八甲校區生活館週邊已增設柵欄，並貼上反光警告標示，以防止車輛進入。

3. 於11月11日上午在八甲校區理工一館西側後方土坡舉行「植樹愛地球-聯大校友總會與臺灣樹王-賴桑惠贈國立聯合大學百棵臺灣牛樟」植樹活動，圓滿完成。

(三)保管組

1. 本校10月份國有財產增減結存表如下表所示：

(1) 土地改良物增加筆數1件。

(2) 機械及設備增加筆數102件、減損筆數88件。

(3) 交通及運輸設備增加筆數13件。

(4) 雜項設備增加筆數45件、減損筆數16件。

(5) 無形資產增加筆數9件。

2. 本校10月份非消耗品增減結存表如下表所示：

- (1) 事務用具增加筆數10件。
- (2) 康樂用具增加筆數6件。
- (3) 機械及設備增加筆數45件、減損筆數26件。
- (4) 交通及運輸設備增加筆數4件、減損筆數2件。
- (5) 什項設備增加筆數176件、減損筆數72件。

(四)出納組

為縮短結帳時間並提昇工作效率，已於學生宿舍專款項下增購數幣機乙台供組內同仁使用。

附表

國立聯合大學工程與採購標案進度表

(一)營繕組(工程)

製表日期：102 年 11 月 18 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲校區學生宿舍新建工程(已完成)	學生宿舍棟及生活館之主結構體已於 8 月 26 日辦理驗收，另建築物外部及景觀部分於 9 月 10 日完成初驗，於 9 月 17 日辦理正式驗收完成，辦理結算作業中，另有部分硬體設施正進行加強改善。(彭慶澧)
2	八甲校區圖書資訊大樓新建工程(執行中)	資訊中心現施作室內高架地板等；圖書館現施作室內地坪等；及戶外景觀停車場工程，整體進度實際為 98.78%。(呂昱慧)
3	八甲校區電資學院大樓新建工程(執行中)	目前各棟皆已下架，正施作室內裝修作業，電機系館正施作管線工項、RF 防水，光電系館施作 RF 防水、管線工項，電子系館施作管線工項、6F 防水，資工施作管線收尾、環境清潔，景觀工程施作修坡、水溝等，整體進度實際為 95.58%。(李明軒)
4	八甲校區客院、人社院、共教會、藝文中心新建工程(執行中)	目前已完成共教會、人社院內部與外牆裝修、藝文中心後棟 RFL 第一次澆置、客院前棟結構體完成、後棟 4 樓牆模組立、藝文前棟鋼構扭力螺栓檢測、後棟 RFL 板鋼筋查驗，整體進度實際為 83.12%。(楊名偉)
5	圖書館室內裝修工程案(執行中)	所需預算為 3,395 萬元，由遠東鐵櫃鋼鐵股份有限公司以 23,372,597 元低於底價決標，於 102 年 9 月 26 日申報開工；惟營建署代辦之圖書資訊大樓工程因尚配合消防檢查而停工，已於 11 月 11 日復工。(呂昱慧)

項目	標案名稱	目前進度
6	建築樓耐震補強工程(執行中)	所需預算為 820 萬元，辦理第四次公告時，經指示取銷公告，並檢討分成「耐震補強」及「整修工程」二案分開招標，其中「耐震補強」部分先行辦理招標，經於 9 月 24 日及 10 月 1 日兩次開標，均無廠商投標而流標，施工預算調整為 320 萬元後再上網公告，於 10 月 17 日開標因不足三家廠商投標而流標，經再次上網公告，於 10 月 25 日開標，開標結果以永鉅營造有限公司 295 萬為最低標，於 10 月 31 日邀集相關單位召開施工協調會，已於 11 月 1 日開工，目前進行基礎開挖工作。(楊名偉)
7	資訊中心室內裝修工程案(簽核中)	所需預算為 700 萬元，已辦理四次公告招標均流標，經簽會資訊中心檢討需求及預算，資訊中心建議由其提出規範後辦理工程採購招標並奉核可，俟資訊中心提出規範後，即可辦理公告招標作業。(呂昱慧)
8	共同管溝暨附屬管線第二期新建工程(已完成)	所需預算為 1,070 萬元，於 6 月 25 日開工，並於 8 月 27 日申報完工，已辦理驗收，辦理結算作業中。(彭慶澧)
9	建築樓屋頂加蓋工程(執行中)	所需預算為 300 萬元，招標文件經簽核，奉指示將鋼版文化瓦改為一般文化瓦，已由建築師修正圖說及預算，後經使用單位反映須更改部分屋頂支撐材料，並由建築師修正圖說及預算，已公告上網，於 9 月 17 日開標，因未滿三家廠商而流標，經再上網公告，於 9 月 24 日開標，因最低標廠商低於底價百分之七十，經查詢該廠商之商譽後，另於 10 月 3 日邀集最低標廠商、設計單位及使用單位討論廠商之報價之合理性，依政府採購法令程序簽辦，於 10 月 17 日辦理決標。另於 10 月 31 日召開施工協調會議，於 11 月 1 日開工，目前進行管線遷移及鋼材加工作業。(羅文均)
10	八甲校區停車場工程(已完成)	辦理兩次招標均流標及廢標，第三次公告後，於 8 月 6 日開標決標，並於 8 月 8 日進行開工，目前已完工，辦理驗收程序中。(羅文均)

項目	標案名稱	目前進度
11	八甲校區風雨球場新建工程(設計中)	所需預算為 2,950 萬元，於 102 年 8 月 20 日辦理評選作業，評選出優勝廠商「向登群建築師事務所」，並於 8 月 28 日完成議價程序及辦理簽約，於 9 月 27 日進行第一次設計審查會，10 月 8 日辦理第二次設計審查會議，建築師預於 10 月 22 日完成設計資料之修正送至本校。本案已上網公告招標，訂於 11 月 20 日開資格標，後續再辦理評審及開價格標作業。(張正成)
12	八甲校區景觀餐廳委託設計案(設計中)	已連續辦理三次招標，均因無廠商投標，第四次招標後，僅一家廠商投標，經開標及評審後，由陳賢秋建築師得標，目前進行設計中，於 9 月 18 日辦理第二次設計成果報告，已同意其規劃成果，建築師於 10 月 17 日將預算書送本校，並於 11 月 5 日召開審查會議，審核會議通過，中華工程承諾於 11 月 12 日前備齊資料、簽證等送主管機關申辦使用執照；另改裝餐廳工程預算已逾原規劃金額乙節，因本案原編列之預算額度僅餘新台幣 874 萬元，為利發包作業，將商請陳賢秋建築師事務所予以調整預算書中發包預算及空汙費之金額，俾管控於預算額度之內(須保留空調設備預留管道)，並於 11 月 20 日前提報予本校。另景觀餐廳建築物之消檢、污水等經主管機關勘驗合格，近日內可取得使用執照。(李明軒)
13	八甲校區田徑運動場及下方填土區之水土保持計畫設施工程(執行中)	本案已於 102 年 9 月 25 日工程標決標(沅泰營造有限公司得標金額為 1,603 萬元)，102 年 10 月 3 日召開施工前協調會議，102 年 10 月 9 日至現場會勘點交測量點位，開工報告書報苗栗縣政府審核，於 102 年 10 月 31 日核准動工，廠商積極施工中。(彭慶澧)
14	八甲校區簡易棒壘球場整建工程(已完成)	已完工並辦理驗收結算。(呂昱慧)
15	大學湖環湖步道景觀工程(設計中)	規劃於大學湖周邊設置木平台、景觀燈、救生圈、求救鈴等設施，已進行規劃及編列預算中，預估預算為 130 萬元，已與設計單位辦理會勘，並配合本校校園整體規劃進行規劃設計，全案預算書圖已送至本校，並依本校審查意見修正預算書圖後，儘速辦理上網公告招標事宜。(張正成)

項目	標案名稱	目前進度
16	八甲校區學生宿舍採光罩工程(已完成)	所需預算為 22 萬 4 仟元，於 102 年 9 月 18 日開標，由國緯營造公司以 20 萬 9 仟元得標，並於 9 月 27 日開工，於 10 月 8 日裝置完成，於 102 年 10 月 30 日完成驗收。(彭慶澧)
17	建築系評圖教室整修工程(已完成)	所需預算為 42 萬元，於 102 年 9 月 10 日開標，由源輝土木包工業以 33 萬 5 仟元得標，已於 9 月 18 日開工，並於 10 月 23 日竣工，已辦理驗收，進行結算作業中。(羅文均)
18	二坪山校區東側排水改善工程(簽核中)	二坪山校區東側坡地排水影響附近民宅，需加以改善，目前已完成評估規劃，顧問公司於 10 月 30 日現地勘查，及進行設計規劃中。(張正成)

(二) 事務及採購組

製表日期：102 年 11 月 18 日

項目	標案名稱	目前進度
1	八甲生活館餐廳委外經營場地三年標租(暫緩)	已於 7 月 5 日上網公告，因 7 月 19 日無廠商投標造成流標，7 月 25 日簽奉 鈞長核定將一、二樓分開招標、並請營繕組另案辦理空調、桌椅、排油煙機設備採購(7 月 29 日業已通知營繕組長及承辦員)；本組已於 7 月 29 日將一樓餐廳採購蓋述表簽請辦理採購，業於 8 月 1 日上網招商，業於 8 月 22 日決標；二樓賣場標租 9 月 9 日上午開標因無廠商投標造成流標，9 月 16 日經洽詢相關廠商不投標原因：廠商分析地點太遠，來客量小，經營不易。(邱樹雲、李婉茹)
2	第一校區(二坪山)學生第一餐廳標租(請購中)	第一校區(二坪山)學生第一餐廳美食街(A~G 區)暨景觀餐廳增購一年場地標租案於 7 月 9 日開標暨評審、7 月 10 日議價，F、G 區及景觀餐廳未完成續約招標，業於 7 月 18 日修訂招標相關文件簽請重新招標中，於 11 月 18 日開標因無廠商投標造成流標(第 13 次)。(邱樹雲、李婉茹)
3	第二校區一般搬遷(執行中)	搬遷經費動支新台幣 7,362,528 元整簽呈業於 7 月 23 日簽核，秘書室 8 月 9 日撥款，招標文件 8 月 16 日奉核，業已上網招標中，9 月 3 日開標，廠商於 9 月 12 日提報搬遷計畫審核中，待 鈞長核定後覆文備查，另奉指示資訊工程學系搬遷準備。(謝立洋)
4	生活館餐廳冷氣安裝(執行中)	於 9 月 10 日決標，委請技師設計規劃中。(廖增春)

項目	標案名稱	目前進度
5	八甲學生宿舍及生活館電錶增設傳輸設備(請購中)	廠商業已報價，於9月24日簽請辦理增設採購，11月5日決標，預計12月初裝置完成。(徐明良)
6	交通車增購(請購中)	交通車增購9月2日簽核，9月11日簽奉核准，概述表及招標文件9月24日簽奉核准，續辦議價程序，已於9月30日決標。(謝立洋)
7	八甲自行車架安裝(請購中)	規格需求說明9月23日送出，9月24日簽奉核准，招標文件已於10月7日簽核；已於10月22日開標，由亨紹實業有限公司得標，預計12月10日竣工。(謝立洋)
8	消防設備改善(執行中)	檢修缺失改善簽於9月11日簽奉核准，規格需求說明9月23日送出，招標文件已於10月8日簽奉核准並上網招標；已於10月15日開標，由信毅工程得標，已通知進場施工，預計11月30日完成。(謝立洋)
9	垃圾清運(規劃中)	規劃調查苗栗地區無類似公司，若委由公所清運，惟費用隨水費徵收，所費不貲。(謝立洋)

六、研究發展處

- (一)11月1日辦理本校102年度IEET實地訪評前置會議，就12月2日及3日訪評行程及訪評實驗室地點等進行討論，並請各受認證單位限期內繳交實地訪評行程表等，俾妥適辦理後續事宜。
- (二)11月13日辦理日本福井高等專校參訪本校學術交流會議，與會者計日方3位教師、41位學生及本校相關單位主管，除由本校青年大使簡介校況外，並進行台日學生交流，會後另參訪資工系實驗室等。
- (三)《102年度學界協助中小企業科技關懷計畫》本校執行之專案計畫-鞋品及相關產業之群聚供應鏈連結加值計畫，被選定為示範案例之一，計畫主持人經管系胡天鐘老師等，受邀出席12月17日成果展示。

七、圖書館

八、體育室

場器組

- (一)本校102年10月30日函報教育部申請「第二(八甲)校區風雨球場新建二期工程計畫」，於102年11月8日核定部分補助經費新台幣2000萬元(資本門)。
- (二)第二(八甲)校區風雨球場新建一期工程，於102年11月20日上午9時假行政大樓一樓第三會議室辦理開標事宜。
- (三)立德樓地下一樓已整修完畢，將於近期設置健身教室。

教學組

- (一)本學年度「健康體適能講座」預計於 102 年 11 月 25 日(一)晚間 6:30~8:30 於國際會議廳舉辦，邀請臺北市立大學運動科學研究所郭家驊教授蒞校演講，演講題目為「運動如何改善身材」。
- (二)填報教育部體育署「103 學年度大專院校暨高中職接受運動成績優良學生甄審、甄試分發名額調查表」，本校共提報甄審 48 名、甄試 6 名。

活動組

- (一)102 學年度新生盃網球錦標賽於 102 年 10 月 21 日結束賽程，優勝隊伍為冠軍機械系、亞軍電子系、季軍土木系。
- (二)102 學年度新生盃桌球錦標賽於 102 年 11 月 13 日結束賽程，優勝隊伍為男子單打賽冠軍光電系杜承祐、電機系黎子豪、電子系黃心毅，其餘名單公布體育室網站周知。
- (三)本校辦理教育部體育署「游泳及水域運動-區域性水域體驗推廣活動-浮潛體驗營」於 10 月 12 日、13 日及 11 月 9 日、10 日，假本校蓮荷水世界室內溫水游泳池舉行，兩期參與人數共計 49 人。
- (四)預計於 102 年 11 月 27 日~12 月 12 日辦理 102 學年度第一學期教職員工羽球聯誼賽、網球聯誼賽及健身運動體驗營。

九、資訊中心

十、環境保護暨安全衛生中心

十一、進修推廣部

十二、人事室

- (五)本校送審教師資格近期獲教育部核定通過案計有：

- 1. 電機系許正興副教授升等教授案。
- 2. 能源系張祐維講師升等副教授案。
- 3. 電機系李佳燕約聘助理教授送審助理教授案。
- 4. 資管系陳炳富兼任講師送審講師案。

- (六)102 年度定期財產申報自 11 月 1 日起至 12 月 31 日止開放網路申報，請各位財產申報義務人依限申報並留意逾期罰鍰規範。

- (七)本校通識中心講師江鏡泉於 103 年 2 月 1 日屆齡退休，業於 102 年 10 月 31 日報教育部核定。

十三、主計室

國立聯合大學研究中心設置要點

六、研究中心之考核與裁撤：

- (一)各研究中心於設立後，每三年由研究發展處組成考評委員會考評一次，如未發揮功能或未達成其設置任務者，於次年進行複評，如仍未通過，應予裁撤，並依第三條之相關會議報請核備。
- (二)各研究中心可主動提出停止營運申請，並依第三條之相關會議報請同意。

國立聯合大學學術單位主管產生及去職辦法

- 第三條 本辦法所稱學術單位，係指本校組織規程第十七條所列之單位；所稱主管，係指學院院長、學系系主任、研究所所長及學位學程主任等人員。
共同教育委員會主任委員及其下設之中心主任之聘任依本校組織規程第十八條規定辦理。
- 第六條 本校各學院院長之產生由各學院組成遴選委員會，公開徵求推薦人選後，報請校長聘兼之。學院院長之遴選、續任及去職之程序、遴選委員組織運作等，應於各學院院長遴選辦法定之。其辦法由學院院務會議訂定，經行政會議通過後施行。
各學院之學系系主任與研究所所長由各該單位選舉產生，提請校長聘兼之。
- 第十二條 各單位應依照本辦法規定內涵，自行訂定其主管產生及去職辦法。
學院院長產生及去職辦法由學院院務會議訂定，經行政會議通過後施行。各學系主任與研究所所長產生及去職辦法由學系、研究所之系（所）務會議訂定，經學院院務會議通過後施行。
經行政會議通過之學院院長產生及去職辦法與經學院院務會議通過之學系主任與研究所所長產生及去職辦法應即送人事室備查。